

Приложение 4
К Порядку организации проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию на «01» января 2026 г.

		Дата ¹	Коды
			01.01.2026
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район	по Сводному реестру	3302641
Наименование финансового органа	Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район	по Сводному реестру	001X9371
Наименование структурного элемента муниципальной программы ²		по БК ²	
Наименование субсидии	Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций в соответствии с программой "Профилактика терроризма и экстремизма, усиление борьбы с преступностью, профилактика правонарушений и противодействие коррупции в Ейском районе"	по БК ³	10000 09020
Периодичность			

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения
результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество ⁴
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	х
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	66
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	66
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Результат предоставления субсидии, контрольной точки			единиц а измере- ния ⁵	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	Размер субсидии, подлежащей предоставле- нию в текущем финансовом году ⁵	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году ⁵							
	наименование ⁵	код ⁵	тип ⁵		плановое		фактическое					прогнозное с начала текущего финансового года не распределено						
					с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии:												х	х				
СОШ № 1	Результат предоставления субсидии: Монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании		х	един	642	1	1	1	1	1	х	31.12.25	08.10.25	508371,00	х	508371,00	508371,00
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	25.09.25	508371,00		508371,00	508371,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	01.10.25	508371,00		508371,00	508371,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	01.10.25	508371,00		508371,00	508371,00
СОШ № 2	Результат предоставления субсидии: Монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	06.11.25	250000,00		250000,00	250000,00
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	15.10.25	250000,00		250000,00	250000,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	29.10.25	250000,00		250000,00	250000,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	29.10.25	250000,00		250000,00	250000,00
СОШ № 3	Результат предоставления субсидии: Монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	01.11.25	547879,00		547879,00	547879,00
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	10.09.25	547879,00		547879,00	547879,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	22.10.25	547879,00		547879,00	547879,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	22.10.25	547879,00		547879,00	547879,00
СОШ № 6	Результат предоставления субсидии: Монтаж дополнительного наружного освещения, строительный контроль за ходом работ; Монтаж элементов системы контроля и управления доступом (домофон); Приобретение прибора управления речевыми оповещениями; Ремонт системы сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованной охраны; Ремонт системы видеонаблюдения.			един	642	5	5	5	5	5		31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25	27.11.25 28.11.25 17.12.25 26.12.25 05.12.25 27.11.25	671070,20		671070,20	671070,20
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	5	5	5	5	5		31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25	16.10.25 16.10.25 25.11.25 25.11.25 25.11.25 17.11.25	671070,20		671070,20	671070,20
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	5	5	5	5	5		31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25	21.10.25 21.10.25 12.12.25 23.12.25 28.11.25 20.11.25	671070,20		671070,20	671070,20
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	5	5	5	5	5		31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25 31.12.25	21.10.25 21.10.25 12.12.25 23.12.25 28.11.25 20.11.25	671070,20		671070,20	671070,20
СОШ № 11	Результат предоставления субсидии: Монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	21.10.25	443000,00		443000,00	443000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	02.10.25	443000,00		443000,00	443000,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	15.10.25	443000,00		443000,00	443000,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	15.10.25	443000,00		443000,00	443000,00
СОШ № 13	Результат предоставления субсидии: Ремонт системы контроля и управления доступом (домофон)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	26.12.25	15190,00		15190,00	15190,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	19.12.25	15190,00		15190,00	15190,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	19.12.25	15190,00		15190,00	15190,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	19.12.25	15190,00		15190,00	15190,00
СОШ № 15	Результат предоставления субсидии: Монтаж дополнительного наружного освещения			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	22.12.25	311869,80		311869,80	311869,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	12.12.25	311869,80		311869,80	311869,80
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	17.12.25	311869,80		311869,80	311869,80
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	17.12.25	311869,80		311869,80	311869,80
СОШ № 17	Результат предоставления субсидии: Монтаж дополнительного наружного освещения			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	24.10.25	437000,00		437000,00	437000,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	16.10.25	437000,00		437000,00	437000,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	20.10.25	437000,00		437000,00	437000,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	20.10.25	437000,00		437000,00	437000,00
СОШ № 19	Результат предоставления субсидии: Приобретение оборудования для ремонта системы оповещения и управления эвакуацией			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	19.12.25	6600,00		6600,00	6600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	08.12.25	6600,00		6600,00	6600,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	15.12.25	6600,00		6600,00	6600,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	15.12.25	6600,00		6600,00	6600,00
СОШ № 20	Результат предоставления субсидии: Монтаж элементов системы контроля и управления доступом (домофон)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	29.10.25	80000,00		80000,00	80000,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	16.10.25	80000,00		80000,00	80000,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	20.10.25	80000,00		80000,00	80000,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	20.10.25	80000,00		80000,00	80000,00
СОШ № 21	Результат предоставления субсидии: Установка дополнительного наружного освещения, строительный контроль за ходом работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	14.11.25 14.11.25	343063,51		343063,51	343063,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	18.10.25 18.10.25	343063,51		343063,51	343063,51
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	27.10.25 27.10.25	343063,51		343063,51	343063,51
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	27.10.25 27.10.25	343063,51		343063,51	343063,51
СОШ № 23	Результат предоставления субсидии: Установка дополнительного наружного освещения, строительный контроль за ходом работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	01.11.25 12.12.25	450660,00		450660,00	450660,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	13.10.25 13.10.25	450660,00		450660,00	450660,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	21.10.25 21.11.25	450660,00		450660,00	450660,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	21.10.25 21.11.25	450660,00		450660,00	450660,00
ДОУ № 5	Результат предоставления субсидии: Установка дополнительного наружного освещения			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	06.11.25	233000,00		233000,00	233000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	22.10.25	233000,00		233000,00	233000,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	27.10.25	233000,00		233000,00	233000,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	27.10.25	233000,00		233000,00	233000,00
ДОУ № 12	Результат предоставления субсидии: изготовление локального сметного расчет на капитальный ремонт ограждений по адресу: Ейский район, ст. Должанская, ул. Октябрьская, д. 56, пер. Советов, д. 47 А			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	29.12.25	88741,78		88741,78	88741,78
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	11.11.25	88741,78		88741,78	88741,78
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	22.12.25	88741,78		88741,78	88741,78
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	22.12.25	88741,78		88741,78	88741,78
ДОУ № 22	Результат предоставления субсидии: монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	17.12.25	315963,00		315963,00	315963,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	01.12.25	315963,00		315963,00	315963,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	12.12.25	315963,00		315963,00	315963,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	12.12.25	315963,00		315963,00	315963,00
ДОУ № 26	Результат предоставления субсидии: Установка дополнительного наружного освещения			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	25.12.25	168158,61		168158,61	168158,61
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	13.10.25	168158,61		168158,61	168158,61
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	15.12.25	168158,61		168158,61	168158,61
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	15.12.25	168158,61		168158,61	168158,61
ДОУ № 31	Результат предоставления субсидии: монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	10.10.25	284000,00		284000,00	284000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	17.09.25	284000,00		284000,00	284000,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	03.10.25	284000,00		284000,00	284000,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	03.10.25	284000,00		284000,00	284000,00
ДОУ № 33	Результат предоставления субсидии: Установка дополнительного наружного освещения			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	19.12.25	152330,00		152330,00	152330,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	08.12.25	152330,00		152330,00	152330,00
	подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	16.12.25	152330,00		152330,00	152330,00
	услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		31.12.25	16.12.25	152330,00		152330,00	152330,00

Руководитель (уполномоченное лицо)
главного распорядителя
бюджетных средств

Начальник УО АМО
(должность)

(подпись)

Л.С. Браун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора,
начальник отдела
(должность)

Свечкина О.В.
(фамилия, инициалы)

2-14-35
(телефон)

«04» февраля 2026 г.