

АКТ № 1

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

«27» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. Плеханова, 20, (г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51 (прис. нагрузок ул. Плеханова, 20)).

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение/не выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации, демонтажу действующего оборудования, ремонту здания (косметический, установка опор для насосов), монтажу трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнению общестроительных работ, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию, замене теплосетей с подводом к котельной, 2,6 км.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:


Мероприятия по разработке проектно-сметной документации, демонтажу действующего оборудования, ремонту здания (косметический, установка опор для насосов), монтажу трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнению общестроительных работ, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию выполнены в полном объеме, на сумму 7 540,43 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 8 805,39 тыс. руб.

Мероприятия по замене теплосетей с подводом к котельной, 2,6 км не выполнены.

Рабочая документация по выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации, демонтажу действующего оборудования, ремонту здания (косметический, установка опор для насосов), монтажу трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнению общестроительных работ,


пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию прилагается.

Председатель комиссии:

 /

А.Н. Тириченко

Заместитель председателя комиссии:


 /

Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:

 /

Е.А. Батицкая

 /

Е.В. Карпухина

 /


И.В. Колесников

 /

Ю.В. Любкина


 /

Е.В. Мишенева

 /

Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:

 /

Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

«___» _____ 2024 г.

 /

В.Н. Темников

проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

«27» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 г. № 42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. Горького, 13/2, (прис. нагрузок ул. Коммунистическая, 65).


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по демонтажу действующего оборудования, ремонту здания, поставки и монтажу оборудования в комплексе, выполнению общестроительных работ, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию, замене теплосетей с подводом к котельной, 1,1 км.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 25 739,61 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 29 573,69 тыс. руб.

Рабочая документация по выполнению мероприятий по демонтажу действующего оборудования, ремонту здания, поставки и монтажу оборудования в комплексе, выполнению общестроительных работ, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию, замене теплосетей с подводом к котельной, 1,1 км прилагается.

Председатель комиссии:

 /

А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:


 /

Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:

 /


Е.А. Батицкая

 /


Е.В. Карпухина

 /

И.В. Колесников

 /

Ю.В. Любкина

 /

Е.В. Мишенева

 /

Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:

 /

Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

« » 2024 г.

 /
В.Н. Темников

проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

«27» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:


Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении: котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. Красная, 74/2.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение/не выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации, ремонту здания котельной, изготовлению модулей для реконструкции котельной, монтажу модулей оборудования, демонтаж/монтаж дымовых труб и газоходов в 2 этапа: замене котла и модуля ГВС, замене котлов и модулей системы отопления, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию, замене теплосетей с подводом к котельной, замене насосного оборудования.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки: мероприятия по разработке проектно-сметной документации, ремонту здания котельной, изготовлению модулей для реконструкции котельной, монтажу модулей оборудования, демонтаж/монтаж дымовых труб и газоходов в 2 этапа: замене котла и модуля ГВС, замене котлов и модулей системы отопления, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию, замене теплосетей с подводом к котельной, замене насосного оборудования не выполнены.

Председатель комиссии:



А.Н. Тириченко

Заместитель председателя комиссии:




Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:




Е.А. Батицкая




Е.В. Карпухина




И.В. Колесников



Ю.В. Любкина



Е.В. Мишенева



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

« » 2024 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

«27» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.


Проверка проводилась в отношении: котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. Б.Хмельницкого, 102.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение/не выполнение мероприятий по замене теплосетей, 0,5 км.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Мероприятия по замене теплосетей, 0,5 км не выполнены.

Председатель комиссии:

 /

А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:


 /

Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:

 /

Е.А. Батицкая

 /


Е.В. Карпухина

 /


И.В. Колесников

 /

Ю.В. Любкина

 /

Е.В. Мишенева

 /


Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:

 /

Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

 /

«___» _____ 2024 г.

В.Н. Темников

АКТ № 5
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

«27» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении: котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. Краснодарская, 46.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение/не выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации (определение возможности БМК, если нет-реконструкция), изготовлению блочно-модульной котельной (с доставкой на объект), монтажу БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтажу дымовых труб и газоходов, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу объекта в эксплуатацию, замене теплосетей/теплоизоляция воздушки с подводом к котельной, 2 км.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (определение возможности БМК, если нет-реконструкция), изготовлению блочно-модульной котельной (с доставкой на объект), монтажу БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтажу дымовых труб и газоходов, пусконаладочным работам, допуску во временную эксплуатацию, вводу


объекта в эксплуатацию, замене теплосетей/теплоизоляция воздушки с подводом к котельной, 2 км не выполнены.

Председатель комиссии:



А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



Е.А. Батицкая



Е.В. Карпухина




И.В. Колесников



Ю.В. Любкина



Е.В. Мишенева



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

«___» _____ 2024 г.



В.Н. Темников

АКТ № 6
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

«27» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.


Проверка проводилась в отношении: котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. Калинина, 281/2.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение/не выполнение мероприятий по замене системы ХВО.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Мероприятия по замене системы ХВО не выполнено.

Председатель комиссии:



А.Н. Тириченко

Заместитель председателя комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



Е.А. Батицкая



Е.В. Карпухина




И.В. Колесников



Ю.В. Любкина




Е.В. Мишенева



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

« » 2024 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

«01» марта 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении котельной № 15, расположенной по адресу: ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 179а.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по замене насосного оборудования и рабочую документацию.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 640,15 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 6 736,69 тыс. руб.

Рабочая документация по выполнению мероприятий по замене насосного оборудования прилагается.

Председатель комиссии:



А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:




Е.А. Батицкая




Е.В. Карпухина




И.В. Колесников



Ю.В. Любкина




Е.В. Мишенева



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил



« » 2024 г.

В.Н. Темников

АКТ № 8
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

«01» марта 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении котельной № 16, расположенной по адресу: ст-ца Камышеватская, ул. Школьная, 1а.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по замене насосного оборудования и рабочую документацию.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 380, 24 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 5 329,39 тыс. руб.

Рабочая документация по выполнению мероприятий по замене насосного оборудования прилагается.

Председатель комиссии:



А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



Е.А. Батицкая



Е.В. Карпухина



И.В. Колесников



Ю.В. Любкина



Е.В. Мишенева




Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил



« » 2024 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

«01» марта 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении котельной № 17, расположенной по адресу: ст-ца Камышеватская, ул. Азовская, 3а.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по разработке документации для промэкспертизы, реконструкция действующего оборудования, включая насосное и автоматику, замена тепловых сетей 0,6 км и рабочую документацию.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1 889,88 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2 887,66 тыс. руб.

Рабочая документация по выполнению мероприятий по замене насосного оборудования прилагается.

Председатель комиссии:

 /

А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:


 /

Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:

 /


Е.А. Батицкая

 /


Е.В. Карпухина

 /


И.В. Колесников

 /

Ю.В. Любкина

 /

Е.В. Мишенева

 /

Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:

 /

Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил
« » 2024 г.

 /

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

«29» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении котельной № 28, расположенной по адресу: пос. Комсомолец, ул. Гагарина, 25.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации и рабочую документацию.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1 167,68 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 3 463,53 тыс. руб.

Рабочая документация по выполнению мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации прилагается.

Председатель комиссии:



А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



Е.А. Батицкая



Е.В. Карпухина



И.В. Колесников



Ю.В. Любкина




Е.В. Мишенева




Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил



« » 2024 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

«29» февраля 2024 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с «26» февраля 2024 г. по «26» марта 2024 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года № 42.

Проверка проводилась в отношении котельной № 1, расположенной по адресу: с. Александровка, ул. Молодежная, 2.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации и рабочую документацию.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 980,85 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2 266,66 тыс. руб.

Рабочая документация по выполнению мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации прилагается.

Председатель комиссии:



А.Н. Тириченко

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



Е.А. Батицкая



Е.В. Карпухина



И.В. Колесников



Ю.В. Любкина




Е.В. Мишенева




Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



Е.А. Малышева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил



« » 2024 г.

В.Н. Темников