



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.07.2024

№ 355

г. Ейск

**О принятии решения о внесении изменений
в концессионное соглашение от 31 июля 2020 г. № 42
«О финансировании, создании, модернизации
(реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей
горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения
на территории муниципального образования
Ейский район Краснодарского края»**

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения территории городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания граждан», заключенным концессионным соглашением от 31 июля 2020 г. № 42 «О финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края», на основании проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в концессионное соглашение от 31 июля 2020 г. № 42 «О финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края» и приложений № 3, № 4, внесенных обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве», постановления администрации муниципального образования Ейский район от 29 июня 2020 г. № 457 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 21 февраля 2020 г. № 136 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов горячего водоснабжения и теплоснабжения муниципального

образования Ейский район Краснодарского края)», на основании статьи 67 Устава муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю:

1. Принять решение о внесении изменений в концессионное соглашение от 31 июля 2020 г. № 42 «О финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края» о заключении дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 31 июля 2020 г. № 42 «О финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края» с обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее - ООО «ЦУП ЖКХ») на условиях, предусмотренных в дополнительном соглашении, сроком предусмотренным концессионным соглашением на 20 лет в отношении объектов имущества, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением по эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения в муниципальном образовании Ейский район.

2. Утвердить условие дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 31 июля 2020 г. № 42 «О финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края» в соответствии со статьями 13 и 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подпунктами «а», «б», «г», «к» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 июня 2022 г. № 1126 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 29 апреля 2022 г. № 785 «Об особенностях корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в 2022 году», постановления администрации муниципального образования Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 1049 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Ейский район до 2030 года» (в новой редакции).

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район (Агеенко Н.Н.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить ООО «ЦУП ЖКХ» данное постановление.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Ейский район (Тарасова Л.П.) опубликовать сообщение в газете «Приазовские степи» о подписании

настоящего постановления и размещении его на официальном сайте муниципального образования Ейский район.

5. Отделу информатизации администрации муниципального образования Ейский район (Зайцев Б.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://yeiskraion.ru>.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Ейский район



Р.Ю. Бублик

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район

от 05.07.2024 № 355

УСЛОВИЯ

**дополнительного соглашения
к концессионному соглашению от 31 июля 2020 г. № 42
о финансировании, создании, модернизации
(реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей
горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения,
источников горячего водоснабжения,
источников теплоснабжения
на территории муниципального образования
Ейский район Краснодарского края**

1. Приложение № 3 «ЗАДАНИЕ и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Приложение № 4 «ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР расходов на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить концессионером» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Во всем остальном условия концессионного соглашения от 31 июля 2020 г. № 42 о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края остаются неизменными.

4. Вносимые изменения в Приложение № 3 и в Приложение № 4 не повлияют на изменения значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6 к концессионному соглашению от 31 июля 2020 г. № 42 о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края.

Приложение № 3 (в новой редакции) к концессионному соглашению от 31 июля 2020 г. № 42 о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края

ЗАДАНИЕ

и основные мероприятия по созданию,
реконструкции, модернизации Объекта Соглашения

№ п/п	Наименование объекта и виды работ (мероприятий), адрес объекта	Начало выполнения	Срок, дней	Конец выполнения	Сумма финансирования, тыс. руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6
1	г. Ейск, ул. Красная 74/2				
1.1	Разработка проектно-сметной документации	15.01.2024	91	15.04.2024	49 178,00
1.2	Ремонт здания котельной	16.04.2025	30	16.05.2025	
1.3	Изготовление модулей для реконструкции котельной	15.04.2026	75	29.06.2026	
1.4	Монтаж модулей оборудования, демонтаж/монтаж дымовых труб и газоходов в 2 этапа: - замена котла и модуля ГВС - замена котлов и модулей системы отопления	01.06.2026	91	30.08.2026	
1.5	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	01.09.2026	30	01.10.2026	
1.6	Ввод объекта в эксплуатацию	02.10.2026	6	08.10.2026	
1.7	Замена теплосетей с подводом к котельной	10.06.2025	120	08.10.2025	1 256,6
1.8	Замена насосного оборудования	15.05.2025	50	04.07.2025	1 354,0
2	пос. Широчанка, ул. Коснора 34/1				
2.1	Разработка проектно-сметной документации	15.01.2028	91	15.04.2028	7 136,0
2.2	Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект)	16.05.2028	65	20.07.2028	
2.3	Монтаж БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтаж дымовых труб и газоходов	23.07.2028	30	22.08.2028	
2.4	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	23.08.2028	45	07.10.2028	
2.5	Ввод объекта в эксплуатацию	07.10.2028	6	13.10.2028	
2.6	Замена теплосетей с подводом к котельной, 1,3 км	15.05.2028	120	12.09.2028	6 050,0
3	г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 1 (прис. К.Маркса, 13 и Энгельса 54)				
3.1	Разработка проектно-сметной документации	15.01.2024	181	15.07.2024	17 893,90
3.2	Ремонт здания	16.05.2024	91	14.08.2024	

1	2	3	4	5	6
3.3	Демонтаж действующего оборудования	15.04.2025	30	15.05.2025	30 000,10
3.4	Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ	01.05.2025	121	29.08.2025	
3.5	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	30.08.2025	45	14.10.2025	
3.6	Ввод объекта в эксплуатацию	15.10.2025	40	24.11.2025	
3.7	Замена т/сетей с подводом к котельной, 2,7км	15.05.2025	105	28.08.2025	13 789,0
3.8	Замена насосного оборудования	16.05.2021	55	10.07.2021	2 400,0
4	г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49 (прис. нагрузок ул. Баррикадная, 1)				
4.1	Разработка проектно-сметной документации	01.12.2020	120	31.03.2021	7 879,0
4.2	Демонтаж действующего оборудования	15.04.2021	30	15.05.2021	
4.3	Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов)	16.05.2021	30	15.06.2021	
4.4	Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ	16.06.2021	40	26.07.2021	
4.5	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	12.07.2021	30	11.08.2021	
4.6	Ввод объекта в эксплуатацию, закрытие котельной Баррикадная, 1	27.10.2021	6	02.11.2021	
4.7	Замена теплосетей с подводом к котельной, 2,4км	01.06.2021	120	29.09.2021	11 459,0
5	г. Ейск, ул. Плеханова 20				
5.1	Разработка проектно-сметной документации	01.12.2022	120	31.03.2023	7 219,0
5.2	Демонтаж действующего оборудования	15.04.2023	30	15.05.2023	
5.3	Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов)	16.05.2023	30	15.06.2023	
5.4	Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ	16.06.2023	102	26.09.2023	
5.5	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	12.09.2023	29	11.10.2023	
5.6	Ввод объекта в эксплуатацию	11.10.2023	28	11.11.2023	
5/1	г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51				
5/1.1	Замена теплосетей с подводом к котельной, 2,6км	01.06.2025	181	29.11.2025	12 794,0
6	г. Ейск, ул. Горького 13/2 (прис. нагрузок ул. Коммунистическая, 65)				
6.1	Разработка проектно-сметной документации	01.12.2021	120	31.03.2022	33 329,2
6.2	Демонтаж действующего оборудования	15.04.2023	30	15.05.2023	
6.3	Ремонт здания	16.05.2023	30	15.06.2023	
6.4	Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ	01.04.2023	150	29.08.2023	
6.5	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	01.09.2023	30	01.10.2023	
6.6	Ввод объекта в эксплуатацию.	01.10.2023	26	27.10.2023	

1	2	3	4	5	6
6.7	Замена теплосетей с подводом к котельной, 1,1 км	01.06.2023	120	29.09.2023	5 981,3
7	г. Ейск, ул. Розы Люксембург, 1 (прис. нагрузок ул. Нижнесадовая, д.9)				
7.1	Разработка проектно-сметной документации	01.12.2028	121	31.03.2029	9 317,0
7.2	Демонтаж действующего оборудования	15.04.2029	30	15.05.2029	
7.3	Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов)	16.05.2029	30	15.06.2029	
7.4	Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ	16.06.2029	40	26.07.2029	
7.5	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	12.07.2029	30	11.08.2029	
7.6	Ввод объекта в эксплуатацию	21.08.2029	6	27.08.2029	
7.7	Замена теплосетей с подводом к котельной, 3,2 км	01.06.2029	120	29.09.2029	16 378,0
8	г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого 102				
8.1.	Замена теплосетей, 0,5км	15.05.2026	60	14.07.2026	2 865,6
8.2	Замена насосов ГВС	15.06.2022	60	14.08.2022	489,0
8.3	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	16.05.2022	60	15.07.2022	3 693,9
9	г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136				
9.1	Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза.	01.05.2023	546	28.10.2026	72 907,2*
9.2	Демонтаж действующего оборудования	15.04.2026	31	15.05.2026	
9.3	Ремонт здания	16.05.2026	61	15.07.2026	
9.4	Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ	01.04.2026	182	30.09.2026	
9.5	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	02.08.2026	60	01.10.2026	
9.6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2026	60	30.10.2026	
9.7	Строительство перемычки между тепловыми сетями котельных по адресу ул. С.Романа 80а и ул.К.Либкнехта 136, для обеспечения абонентов котельной по адресу ул.К.Либкнехта 136 теплоносителем за счет избыточной мощности котельной по адресу ул.С.Романа 80а на период реконструкции котельной по адресу ул.К.Либкнехта 136, гидравлическая наладка, 1,1км	01.05.2026	181	29.10.2026	7 982,3*
9.8	Перекладка тепловых сетей для объединения нагрузок и подключения к единой тепловой сети абонентов, подключенных в настоящее время к котельным по адресам ул.С.Романа, 80а, ул.К.Либкнехта, 136, ул. Одесская, 261, ул.Харьковская, 184, итого 6,15 км	01.05.2025	181	29.10.2025	31 662,1*
10	г. Ейск, ул. Калинина 281/2				
10.1	Разработка проектно-сметной документации/ конструкторской документации для промэкспертизы, экспертиза	01.07.2023	488	31.10.2024	1 980,0

1	2	3	4	5	6
10.2	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	16.05.2024	90	14.08.2024	7 114,2
10.3	Замена системы ХВО	17.05.2024	90	15.08.2024	2 400,0
10.4	Замена котлов 10т/ч - 2шт. с горелками и автоматикой вместо ПТВМ 30М с последующим сносом секции, где сейчас стоят ДКВР.	17.06.2024	91	16.09.2024	19 400,0
10.5	Замена насосного оборудования на котельной и ЦТП, теплообменного оборудования и автоматики ЦТП	18.06.2021	60	17.08.2021	6 490,0
11	г. Ейск, ул. Пушкина 98				
11.1	Разработка проектно-сметной документации	15.01.2024	91	15.04.2024	5 439,2
11.2	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока.	16.04.2024	65	20.06.2024	
11.3	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов.	23.06.2024	30	23.07.2024	
11.4	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	24.07.2024	45	07.09.2024	
11.5	Ввод объекта в эксплуатацию	07.09.2024	6	13.09.2024	
11.6	Замена теплосетей с подводом к котельной, 0,5 км	13.09.2024	7	20.09.2024	2 136,7
12	г. Ейск, ул. Краснодарская 46				
12.1	Разработка проектно-сметной документации (определение возможности БМК. Если нет - реконструкция)	15.01.2026	92	16.04.2026	7 136,0
12.2	Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект)	17.04.2026	65	21.06.2026	
12.3	Монтаж БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтаж дымовых труб и газоходов	24.06.2026	30	24.07.2026	
12.4	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	25.07.2026	45	08.09.2026	
12.5	Ввод объекта в эксплуатацию	08.09.2026	6	14.09.2026	
12.6	Замена теплосетей/теплоизоляция воздушки с подводом к котельной, 2 км.	15.05.2026	120	12.09.2026	6 521,8
13	г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285				
13.1	Разработка проектно-сметной документации	15.01.2021	91	16.04.2021	2 439,2
13.2	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока.	17.04.2021	65	21.06.2021	
13.3	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания.	24.06.2021	30	24.07.2021	
13.4	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	25.07.2021	45	08.09.2021	
13.5	Ввод объекта в эксплуатацию, консервация	08.09.2021	6	14.09.2021	
14	г. Ейск, ул. Свободы, 36/1				
14.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.10.2021	30	31.10.2021	1 200,0
15	г. Ейск, ул. Коммунистическая, 81				
15.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2021	75	15.07.2021	1 200,0
15.2	Замена насосного оборудования	01.05.2021	30	31.05.2021	600,0

1	2	3	4	5	6
16	г. Ейск, ул. Мичурина, 2а				
16.1	Разработка проектно-сметной документации	15.01.2021	91	16.04.2021	2 439,2
16.2	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока.	17.04.2021	65	21.06.2021	
16.3	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания.	24.06.2021	30	24.07.2021	
16.4	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	25.07.2021	45	08.09.2021	
16.5	Ввод объекта в эксплуатацию	08.09.2021	6	14.09.2021	
17	г. Ейск, ул.Мира 166				
17.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.06.2021	75	15.08.2021	600,0
18	г. Ейск, ул.Первомайская 196 (СШ№ 4)				
18.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.06.2021	75	15.08.2021	600,0
19	г. Ейск, ул. Мичурина 10				
19.1	Проектирование единой центральной диспетчерской системы.	01.06.2021	75	15.08.2021	600,0
20	г. Ейск, ул. Мичурина 10				
20.1	Ремонт административного здания	01.06.2021	75	15.08.2021	600,0
ЕЙСКИЙ РАЙОН					
<i>Александровское сельское поселение</i>					
21	с. Александровка, котельная №2				
21.1	Замена насосного оборудования	01.07.2021	31	01.08.2021	180,0
21.2	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.08.2021	31	01.09.2021	1 200,0
22	с. Александровка, котельная №1				
22.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2023	30	31.07.2023	1 200,0
23	пос. Степной, котельная №3				
23.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2021	30	31.07.2021	1 200,0
24	пос. Садовый, котельная №7				
24.1	Разработка проектно-сметной документации	15.01.2024	91	15.04.2024	3 642,0
24.2	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока.	16.04.2024	65	20.06.2024	
24.3	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания.	23.06.2024	30	23.07.2024	
24.4	Пуско-наладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию.	24.07.2024	45	07.09.2024	
24.5	Ввод объекта в эксплуатацию	07.09.2024	6	13.09.2024	
24.6	Замена теплосетей с уменьш. до Ду100, 0,4км	01.05.2024	90	30.07.2024	2 950,0
25	пос. Степной, котельная № 4				
25.1	АСКУЭ, диспетчеризация	15.04.2021	75	29.06.2021	800,0
<i>Должанское сельское поселение</i>					
26	ст-ца Должанская, котельная № 13				
26.1	Разработка проектно-сметной документации	01.03.2021	60	30.04.2021	750,0
26.2	Реконструкция действующего оборудования	02.06.2021	76	17.08.2021	
26.3	Газификация котельной, 300 п.м. низкого давления.	01.05.2021	30	31.05.2021	1 127,6

1	2	3	4	5	6
27	ст-ца Должанская, котельная № 9				
27.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.10.2021	30	31.10.2021	1 200,0
28	ст-ца Должанская, котельная № 10				
28.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.03.2021	30	31.03.2021	1 200,0
29	ст-ца Должанская, котельная № 11				
29.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2021	30	31.07.2021	1 200,0
30	ст-ца Должанская, котельная № 12				
30.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2022	30	31.07.2022	1 200,0
31	ст-ца Должанская, котельная № 29				
31.1	Замена тепловых сетей	01.07.2021	30	31.07.2021	1 200,0
<i>Ейское сельское поселение</i>					
32	пос. Октябрьский, котельная № 19				
32.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2022	75	15.07.2022	1 200,0
32.2	Замена тепловых сетей 0,5км	01.05.2025	75	15.07.2025	2 332,2
32.3	Замена насосного оборудования	01.05.2022	30	31.05.2022	450,0
33	пос. Заводской, котельная № 37				
33.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2022	75	15.07.2022	1 200,0
33.2	Замена тепловых сетей 0,5км	01.05.2025	75	15.07.2025	2 332,2
33.3	Замена насосного оборудования	01.05.2022	30	31.05.2022	450,0
<i>Камышеватское сельское поселение</i>					
34	ст-ца Камышеватская, котельная № 15				
34.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2022	75	15.07.2022	1 200,0
34.2	Замена тепловых сетей 0,4км	01.05.2025	75	15.07.2025	1 832,2
34.3	Замена насосного оборудования	01.05.2023	30	31.05.2023	843,0
35	ст-ца Камышеватская, котельная № 16				
35.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2022	75	15.07.2022	1 200,0
35.2	Замена насосного оборудования	01.05.2023	30	31.05.2023	450,0
36	ст-ца Камышеватская, котельная № 17				
36.1	Разработка документации для промэкспертизы	01.02.2023	75	17.04.2023	1 370,0
36.2	Реконструкция действующего оборудования, включая насосное и автоматику.	01.05.2023	75	15.07.2023	
36.3	Замена тепловых сетей 0,6км	01.05.2023	30	31.05.2023	2 387,2
37	ст-ца Камышеватская, котельная № 8				
37.1	Разработка документации для промэкспертизы.	01.02.2021	75	17.04.2021	1 850,0
37.2	Реконструкция действующего оборудования, включая котлы, насосное и автоматику.	01.05.2021	75	15.07.2021	
37.3	Замена тепловых сетей 0,6км	01.05.2022	30	31.05.2022	2 387,2
<i>Копанское сельское поселение</i>					
38	ст-ца Копанская, котельная №30				

1	2	3	4	5	6
38.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2022	75	15.07.2022	1 200,0
38.2	Замена котлов, ПНР	01.05.2025	90	30.07.2025	1 142,0
38.3	Ремонт тепловых сетей, 0,3 км	01.05.2025	60	30.06.2025	978,0
39	ст-ца Копанская, котельная №31				
39.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2021	75	15.07.2021	1 200,0
39.2	Замена насосного оборудования	01.05.2021	30	31.05.2021	620,0
<i>Красноармейское сельское поселение</i>					
40	пос. Комсомолец, котельная №28				
40.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2023	30	31.07.2023	1 200,0
40.2	Замена насосного оборудования	01.07.2021	30	31.07.2021	1 140,6
<i>Кухаривское сельское поселение</i>					
41	пос. Воронцовка, котельная №24				
41.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2021	30	31.07.2021	1 200,0
42	с. Кухаривка, котельная №22				
42.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2021	30	31.07.2021	900,0
43	пос. Воронцовка, котельная №26				
43.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2021	30	31.07.2021	900,0
<i>Моревское сельское поселение</i>					
44	пос. Моревка, котельная №46				
44.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2021	75	15.07.2021	1 200,0
<i>Трудовое сельское поселение</i>					
45	пос. Советский, котельная №36				
45.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.05.2022	75	15.07.2022	1 200,0
45.2	Замена насосного оборудования	01.05.2022	30	31.05.2022	310,0
<i>Ясенское сельское поселение</i>					
46	ст-ца Ясенская, котельная №33				
46.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2021	30	31.07.2021	1 200,0
46.2	Замена тепловых сетей, 0,4км	02.07.2025	90	30.09.2025	2 165,0
46.3	Замена насосного оборудования	01.07.2021	30	31.07.2021	1 420,0
47	ст-ца Ясенская, котельная №32				
47.1	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	01.07.2021	30	31.07.2021	800,0


*Финансирование указанных объектов осуществляется за счет средств Концедента.

Приложение № 4 (в новой редакции) к концессионному соглашению от 31 июля 2020 года № 42 о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края

**ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения**

Предельный размер расходов (тыс. руб), с учетом НДС											
Срок действия Соглашения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Размер расходов на реализацию Объекта Соглашения за счет средств Концессионера		60 994,60	16 180,10	53 979,70	62 956,00	69 975,30	65 701,40	0,00	13 186,00	25 695,00	0,00
Размер расходов на реализацию Объекта Соглашения за счет средств Концедента						31 662,10	80 889,50				

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район



Н.Н. Агеенко